

**Abnahmeprotokoll Teil 1**

Objekt: \_\_\_\_\_

Datum der Verlegung: \_\_\_\_\_

Verarbeiter: \_\_\_\_\_

Datum der Inbetriebnahme: \_\_\_\_\_

Elektroinstallateur: \_\_\_\_\_

**Kontrollmessung des Heizkabels durch den Verarbeiter (Gesamtwiderstand in Ohm [ $\Omega$ ])**

| Pos. | Geschoss-/ Raum-Nr. | Kabellänge | Heizleistung | vor Einlegen des Heizkabels | nach Einlegen des Heizkabels |
|------|---------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                     |            |              |                             |                              |
|      |                     |            |              |                             |                              |
|      |                     |            |              |                             |                              |
|      |                     |            |              |                             |                              |
|      |                     |            |              |                             |                              |
|      |                     |            |              |                             |                              |

**Kontrollmessung des Heizkabels durch den Elektroinstallateur vor der Inbetriebnahme**

| Pos. | Geschoss-/ Raum-Nr. | Kabellänge | Isolations-widerstand [ $k\Omega$ ] | Widerstand [ $\Omega$ ]* |
|------|---------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|
|      |                     |            |                                     |                          |
|      |                     |            |                                     |                          |
|      |                     |            |                                     |                          |
|      |                     |            |                                     |                          |
|      |                     |            |                                     |                          |
|      |                     |            |                                     |                          |

\* Bei der Messung des Gesamtwiderstandes ist eine Abweichung von - 5% bis + 10% gegenüber des Datenblattes möglich.

Der Garantieanspruch tritt nur bei komplett ausgefülltem Abnahmeprotokoll und unter Berücksichtigung der Verlege-/Montageanleitung nach Herstellervorgaben in Kraft.

Kabellängen, -leistungen und -widerstände entnehmen Sie dem Produktdatenblatt des Herstellers.

Verarbeiter:

Firmenstempel

Datum

Unterschrift

Elektroinstallateur:

Firmenstempel


Datum

Unterschrift

**Abnahmeprotokoll Teil 2 (Verlegeplan)**

Die Position der unbeheizten Flächen, sowie der Übergang Kaltleiter/Heizkabel und Endmuffe mit Vermaung mssen genau dokumentiert werden. Dies kann in die bergebenen Auslegungsplne des Herstellers oder auf diesem und den folgenden Blttern erfolgen.

Raum: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Errichter: \_\_\_\_\_



**Das Protokoll und der Verlegeplan sowie das Warnetikett sind in der Elektroverteilung anzubringen!**



**Dieses Etikett unbedingt in der Elektroverteilung anbringen!**

