

Auftraggeber _____

Gebäude/
Liegenschaft _____Bauabschnitt/Stock-
werk/Wohnung _____

Anlagenteil _____

Anforderungen

Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktion durchzuführen und hat nach vollständiger Trocknung der Lehm-/Kalk-Oberputzschicht mit Gewebeeinlage und vor Aufbringung vom Oberflächenfinish zu erfolgen.

Es ist mindestens 3 Tage eine mit dem Deckensensor erfasste Deckentemperatur von 25°C und danach mindestens 1 Tag die maximale Auslegungstemperatur von 35°C zu halten.

Aufbringen des Oberflächenfinish nach Auskühlung des Systems!

Dokumentation

Art der Wärmeverteilschicht Lehm-Systembauplatten und Lehm-/Kalkputz

Ende der Putzarbeiten _____

Beginn des Funktionsheizens (bei 25°C) _____

Beginn des Funktionsheizens ($t_{\max}$ 35°C) _____

Ende des Funktionsheizens _____

Bestätigung_____
Ort, Datum_____
Ort, Datum_____
Ort, Datum_____
Auftraggeber/Bauherr
Stempel/Unterschrift_____
Bauleiter/Architekt
Stempel/Unterschrift_____
Heizungsbaufirma
Stempel/Unterschrift