

Auftraggeber \_\_\_\_\_

Gebäude/  
Liegenschaft \_\_\_\_\_Bauabschnitt/Stock-  
werk/Wohnung \_\_\_\_\_

Anlagenteil \_\_\_\_\_

**Anforderungen**

Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktion in Anlehnung an die DIN EN 1264-4 durchzuführen und hat nach vollständiger Trocknung der Putzfläche mit Gewebeeinlage und vor dem Aufbringen der Farbanstriche zu erfolgen.

Es ist mindestens 3 Tage eine Vorlauftemperatur zwischen 20°C und 25°C und danach mindestens 1 Tag die maximale Auslegungstemperatur zu halten.

Aufbringen der Anstriche nach Auskühlung des Systems!

**Dokumentation**

Art der Wärmeverteilschicht HUMID Module und HUMID Universalputz/Kalkputz

Ende der Putzarbeiten \_\_\_\_\_

Beginn des Funktionsheizens (VL 25°C) \_\_\_\_\_

Beginn des Funktionsheizens ( $t_{max}$ ) \_\_\_\_\_

Ende des Funktionsheizens \_\_\_\_\_

**Bestätigung**\_\_\_\_\_  
Ort, Datum\_\_\_\_\_  
Ort, Datum\_\_\_\_\_  
Ort, Datum\_\_\_\_\_  
Auftraggeber/Bauherr  
Stempel/Unterschrift\_\_\_\_\_  
Bauleiter/Architekt  
Stempel/Unterschrift\_\_\_\_\_  
Heizungsbaufirma  
Stempel/Unterschrift